

ALLEGATO "A"

Comune di Pavia

Provincia di PV

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Consolidamento strutturale scuola Leonardo Da Vinci - Cod. Int. Inv 030

COMMITTENTE: Comune di Pavia

CANTIERE: via Fratelli Cremona, 11, Pavia (PV)

Pavia, 19/12/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Pietra Gianluca)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(architetto Ferrari Luigi)

ingegnere Pietra Gianluca
via Contardo Ferrini, 71
27100 Pavia (PV)
0382572084 - \$Empty_CSP_10\$
studio.studiopietra@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Lug 19							Lug 19												
		29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1																			
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	2 g	Z1																			
Lavorazioni di preparazione del piano di posa delle strutture in acci	3 g		Z1																		
Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni di malta	6 g							Z1													
Montaggio di strutture verticali in acciaio	13 g									Z1											
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	13 g												Z1								
Pulizia generale dell'area del cantiere	2 g																				
Smobilizzo del cantiere	2 g																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z2																			
Puntellamento solai	1 g		Z2																		
Demolizione generale di murature portanti eseguita a mano	3 g			Z2																	
Montaggio di portali in acciaio	5 g							Z2													
Realizzazione di divisori interni	2 g																Z2				
Cuci scuci	10 g																	Z2			
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g																				
Tinteggiatura di superfici interne	2 g																				
Pulizia generale dell'area del cantiere	1 g																				
Smobilizzo del cantiere	1 g																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																				
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	3 g																				
Sabbatura elementi in acciaio	4 g																				
Passivazione elementi in acciaio	4 g																				
Formazione intonaci interni (tradizionali)	3 g																				
Pulizia generale dell'area del cantiere	1 g																				
Smobilizzo del cantiere	1 g																				
LEGENDA Zona:																					
Z1 = ZONA 01																					
Z2 = ZONA 02																					
Z3 = ZONA 03																					

