



COMUNE DI PAVIA  
\*\*\* \*\*  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RETI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 4  
COMPOSTO DI N° ... PAGINE E' PARTE  
INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.  
N° ..... DEL .....

SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. CARMELO FONTANA

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili - 2°  
lotto integrativo anno 2019 – [POP222]

## CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI:

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
(Geom Matteo Segagni)

---

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
(Dott. Ing. Davide Federico)

---

L'Istruttore Tecnico  
(Arch. Simonetta Bordonali)

---

Il Responsabile del Settore LL.PP.  
(Dott. Arch. Mauro Mericco)

---

N	Lavorazione - Ubicazione	Durata (gg)																																																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43									
1	Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa divieti di sosta, ecc..	5	■	■	■	■	■																																															
2	Viale Lodi - stesa di tappeto su strada + sciogliatura banchine	5				■	■	■	■	■																																												
3	Via Solferino - Scarifica e stesa di tappeto su strada	4								■	■	■	■																																									
4	Via Torretta e Via Tasso - Scarifica e stesa di tappeto su strada e parcheggio	7													■	■	■	■	■	■																																		
5	Corso Manzoni e Viale Trieste - Scarifica e stesa di tappeto su strada e marciapiedi (tratto)	5																				■	■	■	■	■																												
6	Via Olevano e Via Suardi - Scarifica e stesa di tappeto su strada e marciapiedi (tratto)	6																					■	■	■	■	■	■																										
7	Via Taramelli e Viale Golgi - Scarifica e stesa di tappeto su strada	5																																																				
8	Via Grandi - Stesa di tappeto su strada + risanamenti puntuali marciapiedi	7																																																				
9	Viale Gorizia - Scarifica e stesa di tappeto su marciapiedi	5																																																				
10	Via Porro, Viale Campari e Via Necchi - Scarifica e stesa di tappeto su marciapiedi (tratti)	10																																																				
11	Via Togliatti - Stesa di tappeto su strada	3																																																				
12	Via Brescia - Scarifica e stesa di tappeto su strada	4																																																				
13	Via Treviso - Stesa di tappeto su strada	3																																																				
14	Via Piemonte - Stesa di tappeto su strada	3																																																				
15	Via Lovati - Scarifica e stesa di tappeto su marciapiedi (tratto)	1																																																				
16	Strada Leona - Stesa di tappeto su strada (tratto)	1																																																				
17	Via Sabbione e Via Tessa - Scarifica e stesa di tappeto su strada	3																																																				
18	Strada Bosco Grande - Lamatura, stesa e cilindratura di pietrisco su strada	5																																																				
19	Opere di finitura - posa di segnaletica orizzontale, messa in quota chiusini, ecc...	20																																																				
20	Smobilizzo del cantiere	5																																																				
TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni		107																																																				
TOTALE giorni di lavoro con sovrapposizioni		75																																																				

